สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 8 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **Driven Piling Works** **งานเสาเข็มตอก**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Approved foundation and pile layout drawings match the set used on site** แบบฐานรากและผังเสาเข็มฉบับอนุมัติ ตรงกับฉบับที่ใช้หน้างาน	Drawing no. (1) [ ] Rev. (2) [ ] แบบเลขที่ (1) แก้ไขครั้งที่ (2)	☐	☐	
2	**Pile condition before use: no crack, chip or bow; pile head square** สภาพเสาเข็มก่อนใช้งาน: ไม่ร้าว ไม่บิ่น ไม่โก่ง หัวเข็มได้ฉาก	No transverse crack or exposed steel ไม่มีรอยร้าวตามขวางหรือเหล็กโผล่	☐	☐	
3	**Setting-out pegs of every pile against grid lines and the land boundary** ตำแหน่งหมุดเข็มทุกต้น เทียบแนวกริดและแนวเขตที่ดิน	• Matches the pile layout • pegs signed off by the supervisor ตรงผังเข็ม ผู้ควบคุมงานลงชื่อรับรองหมุด	☐	☐	
4	**Pile verticality at start and during driving** แนวดิ่งของเข็มขณะเริ่มตอกและระหว่างตอก	• Out of plumb not more than 1 % of the pile length • beyond that an engineer must check (DPT 1106-64 cl. 5.5.2) or as drawing เอียงไม่เกินร้อยละ 1 ของความยาวเข็ม ถ้าเกินต้องให้วิศวกรตรวจ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.5.2) หรือตามแบบ	☐	☐	
5	**Set of the last 10 blows** ระยะจมของการตอก 10 ครั้งสุดท้าย	Not more than (1) [ ] mm per calculation ไม่เกิน (1) มม. ตามรายการคำนวณ	☐	☐	
6	**As-built pile centre against the pile layout** ตำแหน่งศูนย์กลางเข็มหลังตอกเสร็จ เทียบผังเข็ม	• At cut-off level, off centre not more than 50 mm (1–2 pile caps), 75 mm (3 piles or more), pile group centre not more than 50 mm • beyond that an engineer must check (DPT 1106-64 cl. 5.5.1) or as drawing ที่ระดับตัดหัวเข็ม เยื้องไม่เกิน 50 มม. (ฐาน 1–2 ต้น) 75 มม. (ฐาน 3 ต้นขึ้นไป) ศูนย์กลางกลุ่มไม่เกิน 50 มม. เกินนี้ต้องให้วิศวกรตรวจ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.5.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
7	**Pile integrity test (Seismic Integrity Test)** ผลทดสอบความสมบูรณ์ของเข็ม (Seismic Integrity Test)	• Pass per the tester's report, method per DPT 1551-51 • test every cracked pile repaired and driven again (DPT 1106-64 cl. 5.3.11) • other piles per specification (1) [ ] • ผ่านตามรายงานผู้ทดสอบ วิธีตาม มยผ. 1551-51 • ต้องทดสอบทุกต้นที่ซ่อมรอยร้าวแล้วตอกต่อ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.3.11) • จำนวนต้นอื่นตามข้อกำหนด (1)	☐	☐	
8	**Off-position, broken or failed piles have a written remedy from the designer** เข็มที่เยื้องศูนย์ หัก หรือผลทดสอบไม่ผ่าน มีคำสั่งแก้ไขจากผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร	• Letter or revised drawing before pile cap work starts • if broken driven piles reach 10 % of the piles driven, drive 10 more • if more break, the pile lot fails and its strength must be checked (DPT 1106-64 cl. 5.3.10) • มีหนังสือหรือแบบแก้ไขก่อนเริ่มทำฐานราก • ถ้าเข็มตอกแตกหักถึงร้อยละ 10 ของที่ตอกแล้ว ให้ตอกต่ออีก 10 ต้น ถ้าหักเพิ่มอีก ถือว่าเข็มชุดนั้นไม่ผ่าน ต้องตรวจความมั่นคงแข็งแรง (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.3.10)	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1106-64 มาตรฐานงานเสาเข็ม · กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F01A-F Driven Piling Works Sheet no. ใบที่ ..... Date วันที่ .....

PILE DRIVING LOG, EVERY PILE บันทึกการตอกเข็มทุกต้น

No. ลำดับ	Pile no. เลขเข็ม	Date วันที่	Total length (m) / no. of sections ความยาวรวม (ม.) / จำนวนท่อน	Toe depth (m) ความลึกปลายเข็ม (ม.)	Hammer (t) / drop (cm) ลูกตุ้ม (ตัน) / ระยะยก (ซม.)	Set, last 10 blows (mm) ระยะจม 10 ครั้งสุดท้าย (มม.)	Inclination (mm per m) ความเอียง (มม. ต่อ ม.)	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

ฉบับมืออาชีพ BTH-F01A-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 21 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา