สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 8 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **Bored Piling Works** **งานเสาเข็มเจาะ**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Approved foundation and pile layout drawings match the set used on site** แบบฐานรากและผังเสาเข็มฉบับอนุมัติ ตรงกับฉบับที่ใช้หน้างาน	Drawing no. ① [ ] Rev. ② [ ] แบบเลขที่ ① แก้ไขครั้งที่ ②	☐	☐	
2	**Setting-out pegs of every pile against grid lines and the land boundary** ตำแหน่งหมุดเข็มทุกต้น เทียบแนวกริดและแนวเขตที่ดิน	• Matches the pile layout • pegs signed off by the supervisor ตรงผังเข็ม ผู้ควบคุมงานลงชื่อรับรองหมุด	☐	☐	
3	**Base of bore before the cage is placed; temporary casing** ก้นหลุมก่อนลงเหล็ก และแนวปลอกเหล็กกันดิน	• Base clean and dry (dry-process bored piles, DPT 1106-64 cl. 5.4.1.5) • no collapse • casing depth ① [ ] m as drawing ก้นหลุมสะอาดและแห้ง (เข็มเจาะแบบแห้ง มยผ. 1106-64 ข้อ 5.4.1.5) ไม่มีดินพัง ปลอกเหล็กลึก ① ม. ตามแบบ	☐	☐	
4	**Bored pile cage: bar size, number, link spacing, lap length, spacers** โครงเหล็กเสริมเข็มเจาะ: ขนาด จำนวน ระยะปลอก ระยะทาบ ลูกปูน หนุน	As drawing ตามแบบ	☐	☐	
5	**Concreting: continuous pour to full height; tremie pipe when water is present** การเทคอนกรีต: เทต่อเนื่องจนเต็ม ใช้ท่อเทเมื่อมีน้ำในหลุม	• Each pile cast in one continuous pour (DPT 1106-64 cl. 5.4.1.6) • concrete volume not less than the theoretical bore volume เทรวดเดียวจนเสร็จ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.4.1.6) ปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่าปริมาตรหลุมตามทฤษฎี	☐	☐	
6	**As-built pile centre against the pile layout** ตำแหน่งศูนย์กลางเข็มหลังทำเสร็จ เทียบผังเข็ม	• At cut-off level, off centre not more than 50 mm (1–2 pile caps), 75 mm (3 piles or more), pile group centre not more than 50 mm • beyond that an engineer must check (DPT 1106-64 cl. 5.5.1) or as drawing ที่ระดับตัดหัวเข็ม เยื้องไม่เกิน 50 มม. (ฐาน 1–2 ต้น) 75 มม. (ฐาน 3 ต้นขึ้นไป) ศูนย์กลางกลุ่มไม่เกิน 50 มม. เกินนี้ต้องให้วิศวกรตรวจ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.5.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
7	**Pile integrity test (Seismic Integrity Test)** ผลทดสอบความสมบูรณ์ของเข็ม (Seismic Integrity Test)	• Pass per the tester's report, method per DPT 1551-51 • test every bored pile with a shape or size deviation (DPT 1106-64 cl. 5.4.1.8) • other piles per specification ① [ ] • ผ่านตามรายงานผู้ทดสอบ วิธีตาม มยผ. 1551-51 • ต้องทดสอบเข็มเจาะที่รูปทรงหรือขนาดคลาดเคลื่อน (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.4.1.8) • จำนวนต้นอื่นตามข้อกำหนด ①	☐	☐	
8	**Off-position or failed piles have a written remedy from the designer** เข็มที่เยื้องศูนย์ หรือผลทดสอบไม่ผ่าน มีคำสั่งแก้ไขจากผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร	Letter or revised drawing before pile cap work starts มีหนังสือหรือแบบแก้ไขก่อนเริ่มทำฐานราก	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1106-64 มาตรฐานงานเสาเข็ม · กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F01B-F Bored Piling Works Sheet no. ใบที่ ..... Date วันที่ .....

BORED PILE LOG, EVERY PILE บันทึกเข็มเจาะทุกต้น

No. ลำดับ	Pile no. เลขเข็ม	Date วันที่	Bore depth (m) ความลึกเจาะ (ม.)	Soil at pile toe ชั้นดินปลายเข็ม	Casing depth (m) ปลอกเหล็กลึก (ม.)	Concrete placed / theoretical (m^3) คอนกรีตที่เท / ตามทฤษฎี (ลบ.ม.)	Slump (mm) ค่ายุบตัว (มม.)	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F01B-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 18 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 5 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา