สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 10 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **Footings, Stub Columns and Ground Beams** งานฐานราก ตอม่อ และคานคอดิน	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Passed pile check sheet of this footing (position, tests, remedies)** ใบตรวจผ่านงานเสาเข็มของฐานรากนั้น (ตำแหน่ง ผลทดสอบ การแก้ไข)	Fully signed before excavation ลงชื่อครบก่อนเริ่มขุด	☐	☐	
2	**Excavation line and level against the project benchmark** แนวและระดับขุดดินฐานราก เทียบหมุดอ้างอิงและระดับอ้างอิงของโครงการ	Formation level (1) [ ] as drawing ระดับก้นหลุม (1) ตามแบบ	☐	☐	
3	**Pile head: cut-off level, projecting steel, embedment in the footing** หัวเข็ม: ระดับตัด เหล็กโผล่ และระยะฝังหัวเข็มในฐาน	• Embedment (1) [ ] cm • projecting steel (2) [ ] cm as drawing ฝัง (1) ซม. เหล็กโผล่ (2) ซม. ตามแบบ	☐	☐	
4	**Footing size (width, length, depth) and centre against grid lines** ขนาดฐานราก (กว้าง ยาว ลึก) และศูนย์กลางฐานเทียบแนวกริด	• As drawing • width, length −12/+50 mm • thickness −5 %/+100 mm • off position not more than 2 % of the footing size and 50 mm (DPT 1101-64 Table 19) • ตามแบบ • กว้าง ยาว −12/+50 มม. • หนา −5%/+100 มม. • เยื้องไม่เกิน 2% ของขนาดฐาน และไม่เกิน 50 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 19)	☐	☐	
5	**Footing mesh: grade, bar size, number, spacing, direction of bottom and top layers** เหล็กตะแกรงฐาน: ชั้นคุณภาพ ขนาด จำนวน ระยะห่าง ทิศทางชั้นล่างและชั้นบน	As drawing ตามแบบ	☐	☐	
6	**Stub column starter bars: number, position, bend into footing, lap** เหล็กตอม่อ: จำนวน ตำแหน่ง ระยะงอขาฝังในฐาน และระยะทาบ	• As drawing • fixed firmly for the pour ตามแบบ ยึดแน่นไม่ขยับขณะเท	☐	☐	
7	**Slump and sampling** ค่ายุบตัวและการเก็บก้อนตัวอย่าง	• Slump 50–75 mm (DPT 1101-64 Table 11) or as drawing • at least 3 specimens every casting day and every 50 m^3 (cl. 5.8.3) • ค่ายุบตัว 50–75 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 11) หรือตามแบบ • อย่างน้อย 3 ก้อนทุกวันที่เท และทุก 50 ลบ.ม. (ข้อ 5.8.3)	☐	☐	
8	**Curing** การบ่มคอนกรีต	Moist curing continuously for at least 7 days (cement type 1), 3 days (type 3), longer than 7 days with pozzolan (DPT 1101-64 cl. 5.6.3.1) or as drawing บ่มชื้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน (ปูนประเภท 1) 3 วัน (ปูนประเภท 3) ปูนผสมปอซโซลานนานกว่า 7 วัน (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.6.3.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
9	**Surface after stripping: voids, honeycomb, exposed steel, cracks** ผิวคอนกรีตหลังถอดแบบ: โพรง รูพรุน เหล็กโผล่ รอยร้าว	• None • any repair method approved first ไม่มี ถ้ามีต้องเสนอวิธีซ่อมและได้รับอนุมัติก่อน	☐	☐	
10	**Concrete compressive strength at test age** ผลกำลังอัดคอนกรีตที่อายุทดสอบ	• Average of 3 consecutive results not below the specified (1) [ ] • no single result more than 3.5 MPa below (up to 35 MPa) or 10 % below (above 35 MPa) (DPT 1101-64 cl. 5.9.1) • if it fails: cores, average 85 %, each 75 % (cl. 5.9.2.2) • เฉลี่ย 3 ก้อนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าค่าที่แบบกำหนด (1) • แต่ละก้อนต่ำกว่าได้ไม่เกิน 3.5 MPa (กำหนดไม่เกิน 35 MPa) หรือร้อยละ 10 (เกิน 35 MPa) (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.9.1) • ไม่ผ่าน: เจาะแกน เฉลี่ยร้อยละ 85 แต่ละก้อนร้อยละ 75 (ข้อ 5.9.2.2)	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1105-64 มาตรฐานงานฐานราก · มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F02-P: ครบ 24 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 8 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานขุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา