สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 10 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **Formwork and Falsework** **งานไม้แบบและค้ำยัน**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Steel props: not bent, no pitting rust, pins and threads complete** สภาพค้ำยันเหล็ก: ไม่คด ไม่เป็นสนิมขุม สลักและเกลียวครบ	Every prop serviceable ใช้งานได้ทุกต้น	☐	☐	
2	**Ground under props: firm, sole plates used, not on fresh fill or wet soil** พื้นรองรับค้ำยัน: ดินแน่น มีแผ่นรอง ไม่ตั้งบนดินถมใหม่หรือดินเปียก	No settlement under load ไม่ทรุดเมื่อรับน้ำหนัก	☐	☐	
3	**Line, level and inside size of forms against the structural drawing** แนว ระดับ และขนาดภายในแบบ เทียบแบบโครงสร้าง	• Drawing values: width ① ☐ depth ② ☐ level ③ ☐ • section of columns and beams, slab and wall thickness −5 to +10 mm • soffit level of slabs and beams 6 mm per 3.0 m, 10 mm per bay or 6.0 m, 20 mm in total • line and position of columns and walls 12 mm per bay or 6.0 m, 25 mm in total (DPT 1101-64 Table 19) or as specified • ค่าตามแบบ: กว้าง ① ลึก ② ระดับ ③ • ขนาดหน้าตัดเสา คาน ความหนาพื้นและผนัง −5 ถึง +10 มม. • ระดับท้องพื้นและท้องคาน ไม่เกิน 6 มม. ทุก 3.0 ม. 10 มม. ทุกช่วงคานหรือ 6.0 ม. รวมไม่เกิน 20 มม. • แนวและตำแหน่งเสาและผนัง ไม่เกิน 12 มม. ทุกช่วงหรือ 6.0 ม. รวมไม่เกิน 25 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 19) หรือตามข้อกำหนด	☐	☐	
4	**Plumb of column and wall forms** ความดิ่งของแบบเสาและผนัง	Not more than 6 mm per 3.0 m and 25 mm over the full height (DPT 1101-64 Table 19) or as specified ไม่เกิน 6 มม. ทุกระยะ 3.0 ม. และรวมไม่เกิน 25 มม. ตลอดความสูง (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 19) หรือตามข้อกำหนด	☐	☐	
5	**Spacing of props and bearers** ระยะห่างค้ำยันและคานรองแบบ	Not more than ① ☐ m per the falsework drawing ไม่เกิน ① ม. ตามแบบค้ำยัน	☐	☐	
6	**Form joints tight; leaks sealed** รอยต่อแบบสนิท อุดรอยรั่วแล้ว	No grout leak น้ำปูนไม่รั่ว	☐	☐	
7	**Cleanliness inside the forms before the pour** ความสะอาดภายในแบบก่อนเท	No sawdust, wire offcuts or standing water ไม่มีขี้เลื่อย เศษลวด หรือน้ำขัง	☐	☐	
8	**Walkways, guard rails and scaffold around the pour area** ทางเดิน ราวกันตก และนั่งร้านรอบพื้นที่เท	• Stable • guard rails complete มั่นคง มีราวกันตกครบ	☐	☐	
9	**Concrete age or strength before stripping side and soffit forms** อายุหรือกำลังอัดคอนกรีตก่อนถอดแบบข้างและแบบท้อง	• Side forms of beams, columns, walls, footings 2 days • soffits of slabs and beams 14 days, then re-propped 14 more days • or strength 5.0 MPa (sides) and 14.0 MPa (soffits) (DPT 1101-64 cl. 5.11.8–5.11.9) or as the designer specifies • แบบข้างคาน เสา ผนัง ฐานราก 2 วัน • แบบท้องพื้นและคาน 14 วัน แล้วค้ำกลับอีก 14 วัน • หรือกำลังอัดถึง 5.0 MPa (แบบข้าง) 14.0 MPa (แบบท้อง) (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.11.8–5.11.9) หรือตามที่ผู้ออกแบบกำหนด	☐	☐	
10	**Sequence of prop removal and back-propping** ลำดับการถอดค้ำยันและการค้ำกลับ	As set by the designer ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F04-P: ครบ 22 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา