สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 9 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 9 จุดสำคัญ **Concrete Pouring and Curing** **งานเทคอนกรีตและบ่ม**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Passed check sheets of rebar, formwork and cast-in services for this pour** ใบตรวจผ่านเหล็กเสริม ไม้แบบ และงานระบบที่ฝัง ของจุดที่จะเท	Fully signed ลงชื่อครบ	☐	☐	
2	**Weather and rain covers ready** สภาพอากาศ และการเตรียมผ้าคลุมกันฝน	No pour while it rains unless the area is covered (DPT 1101-64 cl. 5.4.6) ห้ามเทขณะฝนตก เว้นแต่มีที่กันฝน (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.4.6)	☐	☐	
3	**Delivery ticket of every truck: strength, batching time, drum seal no.** ใบส่งคอนกรีตทุกคัน: กำลังอัด เวลาผสม เลขซีลท้ายรถ	• As ordered • time from batching to end of placing within ① ____ min per specification • record in the delivery log (record page or T-01) • ตรงใบสั่ง • เวลาตั้งแต่ผสมถึงเทเสร็จไม่เกิน ① นาที ตามข้อกำหนด • บันทึกในตารางรับคอนกรีต (หน้าบันทึก หรือใบ T-01)	☐	☐	
4	**Slump of every truck or at the set frequency** ค่ายุบตัวทุกคัน หรือตามความถี่ที่กำหนด	• As drawing • if not stated (with vibration): footings 50–75 mm, slabs beams walls 50–100 mm, columns 50–125 mm (DPT 1101-64 Table 11) • ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ (ใช้เครื่องสั่น): ฐานราก 50–75 มม. • พื้น คาน ผนัง 50–100 มม. • เสา 50–125 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 11)	☐	☐	
5	**Samples labelled with date, location and truck no.** เก็บก้อนตัวอย่างพร้อมป้ายวันที่ ตำแหน่ง เลขคันรถ	• At least 3 specimens per set every casting day, every 50 m^3 (slabs and walls every 250 m^2) and at every change of strength or aggregate source (DPT 1101-64 cl. 5.8.3) • send for testing with T-01 • อย่างน้อย 3 ก้อนต่อชุด ทุกวันที่เท ทุก 50 ลบ.ม. (พื้นและผนังทุก 250 ตร.ม.) และทุกครั้งที่เปลี่ยนกำลังอัดหรือแหล่งหินทราย (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.8.3) • ส่งทดสอบตามใบ T-01	☐	☐	
6	**No water added to concrete on site** ห้ามเติมน้ำในคอนกรีตที่หน้างาน	• No water added • any adjustment approved by producer and supervisor ไม่เติมน้ำ การปรับใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตและผู้ควบคุมงาน	☐	☐	
7	**Vibration: thorough, vertical, not dragged, not over-vibrated** การจี้เขย่า: ทั่วถึง แนวดิ่ง ไม่ลากหัวจี้ ไม่จี้นานจนน้ำปูนลอย	• Glossy surface • air bubbles stop rising • insertion points 450–750 mm apart, 5–15 s each (DPT 1101-64 cl. 5.5.2) • ผิวมันวาว ฟองอากาศหยุดผุด • จุดจี้ห่าง 450–750 มม. จุดละ 5–15 วินาที (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.5.2)	☐	☐	
8	**Curing starts as soon as the surface sets, and continues** เริ่มบ่มทันทีที่ผิวเริ่มแข็ง และบ่มต่อเนื่อง	Kept wet 7 days (cement type 1), 3 days (type 3), longer than 7 days with pozzolan (DPT 1101-64 cl. 5.6.3.1) or as drawing ผิวชื้นต่อเนื่อง 7 วัน (ปูนประเภท 1) 3 วัน (ประเภท 3) ปอซโซลานนานกว่า 7 วัน (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.6.3.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
9	**Compressive strength at the specified test age** ผลกำลังอัดที่อายุทดสอบตามข้อกำหนด	• Average of 3 consecutive results not below the specified ① ____ • no single result more than 3.5 MPa below (up to 35 MPa) or 10 % below (above 35 MPa) (DPT 1101-64 cl. 5.9.1) • if it fails: cores, average 85 %, each 75 % (cl. 5.9.2.2) • summarise in T-02 • เฉลี่ย 3 ก้อนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าค่าที่แบบกำหนด ① • แต่ละก้อนต่ำกว่าได้ไม่เกิน 3.5 MPa (กำหนดไม่เกิน 35 MPa) หรือร้อยละ 10 (เกิน 35 MPa) (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.9.1) • ไม่ผ่าน: เจาะแกน เฉลี่ยร้อยละ 85 แต่ละก้อนร้อยละ 75 (ข้อ 5.9.2.2) • สรุปผลในใบ T-02	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก · มอก. 213 คอนกรีตผสมเสร็จ (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F05-F Concrete Pouring and Curing Sheet no. ใบที่ _____ Date วันที่ _____

CONCRETE DELIVERY LOG (use with T-01) บันทึกรับคอนกรีตทุกคัน (ใช้คู่กับ T-01)

No. ลำดับ	Ticket no. / truck เลขใบส่ง / ทะเบียนรถ	Batched / arrived (time) ออกโรงงาน / ถึงงาน (เวลา)	Pour start–end (time) เทเริ่ม–เสร็จ (เวลา)	Volume (m^3) ปริมาณ (ลบ.ม.)	Slump (mm) ค่ายุบตัว (มม.)	Temp. (°C) อุณหภูมิ (°C)	Specimen set no. เลขชุดก้อนตัวอย่าง	Pour location ตำแหน่งที่เท	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท _____	Company บริษัท _____
Signature ลงชื่อ _____	Signature ลงชื่อ _____
Name ชื่อ _____	Name ชื่อ _____
Position ตำแหน่ง _____	Position ตำแหน่ง _____
Date วันที่ _____	Date วันที่ _____

ฉบับมืออาชีพ BTH-F05-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 25 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา