สร้าง | BUILD TH
Construction Check Sheet
ใบตรวจงานก่อสร้าง

KEY POINT CHECK SHEET · 10 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ

Waterproofing (Bathroom, Balcony, Roof Deck)

งานกันซึม (ห้องน้ำ ระเบียง ดาดฟ้า)

SHEET NO. / ใบที่

DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ .....

Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง .....

Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Substrate: dry, clean, no dust, oil or loose mortar** ผิวพื้น: แห้ง สะอาด ไม่มีฝุ่น น้ำมัน หรือปูนร่อน	Moisture within the manufacturer's limit ความชื้นไม่เกินที่ผู้ผลิตกำหนด	☐	☐	
2	**Fall of the floor to the drain** ความลาดเอียงพื้นลงท่อระบาย	• Fall ① ☐ • no low spot ลาด ① ไม่มีแอ่ง	☐	☐	
3	**Cracks, voids and pipe penetrations repaired before coating** ซ่อมรอยร้าว โพรง และรอบท่อที่ทะลุพื้น ก่อนทา	Filled with the specified material อุดด้วยวัสดุที่กำหนด	☐	☐	
4	**Coved fillet at floor-to-wall junctions** ทำบัวโค้ง (ลบมุม) ที่รอยต่อพื้นกับผนัง	At every corner ทุกมุม	☐	☐	
5	**Reinforcing mesh or strip at corners, joints and around pipes** เสริมตาข่ายหรือแผ่นเสริมที่มุม รอยต่อ และรอบท่อ	At every point ครบทุกจุด	☐	☐	
6	**Number of coats and coverage rate** จำนวนชั้นและอัตราการใช้วัสดุ	• ① ☐ coats • rate ② ☐ per m² • alternate directions ① ชั้น อัตรา ② ต่อ ตร.ม. ทาสลับทิศ	☐	☐	
7	**Upturn height on walls** ความสูงการทาขึ้นผนัง	• General floor ① ☐ cm • wet zone or shower ② ☐ cm as drawing พื้นทั่วไป ① ซม. โซนเปียกหรือฝักบัว ② ซม. ตามแบบ	☐	☐	
8	**Flood test** ทดสอบขังน้ำ	Water depth ① ☐ cm for ② ☐ h per specification ระดับน้ำ ① ซม. นาน ② ชม. ตามข้อกำหนด	☐	☐	
9	**Inspect below the slab and adjoining walls during and after the test** ตรวจใต้พื้นและผนังห้องข้างเคียง ระหว่างและหลังขังน้ำ	• No damp patch or drip • water level does not drop ไม่มีรอยชื้นหรือน้ำหยด ระดับน้ำไม่ลด	☐	☐	
10	**Photos of the flood test with date, start and end time** ถ่ายรูปการขังน้ำ พร้อมวันที่ เวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุด	Complete photo set มีรูปครบ	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: แบบและรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และคู่มือของผู้ผลิตระบบกันซึม (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F08-F Waterproofing (Bathroom, Balcony, Roof Deck) Sheet no. ใบที่ .....

Date วันที่ .....

FLOOD TEST ทดสอบขังน้ำ

No. ลำดับ	Room / area ห้อง / พื้นที่	Date วันที่	Flood test start เวลาเริ่มขังน้ำ	End เวลาสิ้นสุด	Water level start / end (cm) ระดับน้ำเริ่ม / จบ (ซม.)	Leak below (yes / no) รั่วใต้พื้น (ใช่ / ไม่)	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F08-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา