| สร้าง \| BUILD TH<br>Construction Check Sheet<br>ใบตรวจงานก่อสร้าง | KEY POINT CHECK SHEET · 12 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ<br>**Residential Electrical System**<br>**งานระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย** | SHEET NO. / ใบที่<br>DATE / วันที่ตรวจ |
|---|---|---|

Project โครงการ / บ้านเลขที่ .....  Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง .....  Drawing no. แบบเลขที่ .....

งานไฟฟ้าต้องทำและทดสอบโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

| No. | ITEMS TO BE CHECKED<br>รายการตรวจ | CHECK · ACCEPTANCE<br>เกณฑ์ยอมรับ | C | NC | REMARKS<br>หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Approved electrical drawings, circuit diagram and load schedule**<br>แบบไฟฟ้า ผังวงจร และตารางโหลดฉบับอนุมัติ | Match the site<br>ตรงกับหน้างาน | ☐ | ☐ | |
| 2 | **Conduit type and size; number of cables in a conduit**<br>ชนิดและขนาดท่อร้อยสาย จำนวนสายในท่อ | • As drawing<br>• fill within the limit of the reference standard<br>ตามแบบ ไม่อัดแน่นเกินที่มาตรฐานอ้างอิงกำหนด | ☐ | ☐ | |
| 3 | **Cable size of each circuit against its breaker rating**<br>ขนาดสายไฟแต่ละวงจร เทียบขนาดเบรกเกอร์ | Per the load schedule<br>ตามตารางโหลด | ☐ | ☐ | |
| 4 | **Colour code: line, neutral, earth**<br>รหัสสีสาย: สายเส้นไฟ สายนิวทรัล สายดิน | • Per the reference standard<br>• the same throughout the house<br>ตามมาตรฐานที่โครงการอ้างอิง ใช้แบบเดียวกันทั้งบ้าน | ☐ | ☐ | |
| 5 | **Conduits and boxes checked before concrete, ceiling or wall closure**<br>ตรวจท่อและกล่องก่อนเทคอนกรีต ปิดฝ้า หรือปิดผนัง | • Complete<br>• fixed<br>• conduit ends sealed against mortar<br>ครบ ยึดแน่น ปากท่ออุดกันปูน | ☐ | ☐ | |
| 6 | **Consumer unit: main breaker and branch breaker ratings**<br>ตู้ควบคุมไฟฟ้า: ขนาดเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย | Match the load schedule<br>ตรงตารางโหลด | ☐ | ☐ | |
| 7 | **RCD for circuits required by the drawing (bathroom, water heater, outdoor, kitchen)**<br>เครื่องตัดไฟรั่วสำหรับวงจรที่แบบกำหนด (ห้องน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น ภายนอก ครัว) | • Provided<br>• rating as drawing (1) [ ]<br>มี และพิกัดตามแบบ (1) | ☐ | ☐ | |
| 8 | **Earthing: earth rod, earth conductor size, joints, bonding at the panel**<br>ระบบสายดิน: หลักดิน ขนาดสายต่อหลักดิน จุดต่อ และการต่อฝากที่ตู้ | As drawing and the reference standard<br>ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง | ☐ | ☐ | |
| 9 | **Insulation resistance of each circuit**<br>วัดค่าความต้านทานฉนวนของสายแต่ละวงจร | Not less than (1) [ ] per the reference standard<br>ไม่ต่ำกว่า (1) ตามมาตรฐานที่อ้างอิง | ☐ | ☐ | |
| 10 | **Earth electrode resistance**<br>วัดค่าความต้านทานหลักดิน | Not more than (1) [ ] ohm per the reference standard<br>ไม่เกิน (1) โอห์ม ตามมาตรฐานที่อ้างอิง | ☐ | ☐ | |
| 11 | **Test button and trip test of every RCD**<br>กดปุ่มทดสอบและทดสอบการตัดของเครื่องตัดไฟรั่วทุกตัว | Trips every time<br>ตัดวงจรทุกครั้ง | ☐ | ☐ | |
| 12 | **Polarity of every socket outlet with a socket tester**<br>ตรวจขั้วเต้ารับทุกจุดด้วยเครื่องตรวจเต้ารับ | • Correct polarity<br>• earth present at every outlet<br>ถูกขั้ว มีสายดินทุกจุด | ☐ | ☐ | |

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) · ระเบียบการไฟฟ้า ระเบียบและข้อกำหนดการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าในพื้นที่ (กฟน. หรือ กฟภ.) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

**RECORD PAGE** แผ่นบันทึกค่า  BTH-F10-F Residential Electrical System  Sheet no. ใบที่ .....  Date วันที่ .....

## MEASURED VALUES BY CIRCUIT ค่าที่วัดได้ต่อวงจร

| No. ลำดับ | Circuit / point วงจร / จุด | Criterion ค่าตามเกณฑ์ | Value measured ค่าที่วัดได้ | Instrument / serial no. เครื่องมือ / เลขเครื่อง | Result ผล |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น*

| **Inspected by** ผู้ตรวจ | **Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ |
|---|---|
| Company บริษัท ..... | Company บริษัท ..... |
| Signature ลงชื่อ ..... | Signature ลงชื่อ ..... |
| Name ชื่อ ..... | Name ชื่อ ..... |
| Position ตำแหน่ง ..... | Position ตำแหน่ง ..... |
| Date วันที่ ..... | Date วันที่ ..... |

**Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ**

.....

.....

.....

**ฉบับมืออาชีพ BTH-F10-P มีอะไรเพิ่ม**

- รายการครบ 23 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 9 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา