สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 10 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **Plumbing and Sanitary System** งานระบบประปาและสุขาภิบาล	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Pipe routes, pipe sizes and positions of supply and waste points against the drawing** แนวท่อ ขนาดท่อ และตำแหน่งจุดจ่ายน้ำ จุดระบาย เทียบแบบ	As drawing ตามแบบ	☐	☐	
2	**Fall of waste and soil pipes** ความลาดเอียงท่อระบายน้ำและท่อโสโครก	• ① [ ] as drawing • one direction • no sag ① ตามแบบ ลาดลงทางเดียว ไม่ตกท้องช้าง	☐	☐	
3	**Vent pipes, traps and cleanouts** ท่ออากาศ ที่ดักกลิ่น และช่องล้างท่อ	• As drawing • every fixture has a trap มีตามแบบ สุขภัณฑ์ทุกตัวมีที่ดักกลิ่น	☐	☐	
4	**Pressure test of supply pipes before plastering, slab pour or ceiling closure** ทดสอบแรงดันท่อน้ำดี ก่อนฉาบปิด เทพื้น หรือปิดฝ้า	• Pressure ① [ ] for ② [ ] per specification • no pressure drop แรงดัน ① นาน ② ตามข้อกำหนด แรงดันไม่ตก	☐	☐	
5	**Waste pipes tested by filling or by flowing water** ทดสอบท่อระบายน้ำด้วยการขังน้ำหรือปล่อยน้ำไหล	• No leak at joints • water flows freely ไม่รั่วซึมที่ข้อต่อ น้ำไหลสะดวก	☐	☐	
6	**Photos of pipe routes before walls, floors or ceilings are closed, with reference dimensions** ถ่ายรูปแนวท่อก่อนปิดผนัง เทพื้น หรือปิดฝ้า พร้อมระยะอ้างอิง	Complete for every room มีรูปครบทุกห้อง	☐	☐	
7	**Septic tank and grease trap: size, level, inlet and outlet direction, vent** ถังบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน: ขนาด ระดับ ทิศทางเข้าออก ท่ออากาศ	• As drawing • covers accessible for service ตามแบบ ฝาเปิดดูแลได้	☐	☐	
8	**Open every outlet; check pressure, flow and leaks under basins and at joints** เปิดน้ำทุกจุด ตรวจแรงดัน การไหล และรอยรั่วใต้อ่างและข้อต่อ	No leak ไม่รั่ว	☐	☐	
9	**Flush every WC and pour water into every drain; check flow and smell** กดชักโครกและเทน้ำลงท่อระบายทุกจุด ตรวจการไหลและกลิ่น	• Fast flow • no backflow • no smell ไหลเร็ว ไม่มีน้ำเอ่อย้อน ไม่มีกลิ่น	☐	☐	
10	**Close every tap, then read the water meter** ปิดก๊อกทุกจุด แล้วดูมาตรวัดน้ำ	Meter does not turn มาตรไม่หมุน	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F11-F Plumbing and Sanitary System Sheet no. ใบที่ ..... Date วันที่ .....

PIPE PRESSURE TEST BY RUN ทดสอบแรงดันท่อต่อแนว

No. ลำดับ	Pipe run / zone แนวท่อ / โซน	Date วันที่	Pressure at start แรงดันเริ่ม	Pressure at end แรงดันจบ	Duration ระยะเวลา	Leak (yes / no) รั่ว (ใช่ / ไม่)	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F11-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 23 ข้อ แบ่ง 4 ชั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา