สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 12 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **Split-Type Air Conditioner Installation** **งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Model, cooling capacity and refrigerant type match the order** รุ่น ขนาดทำความเย็น และชนิดสารทำความเย็น ตรงใบสั่ง	• Correct • new unit • seals unopened ตรง เครื่องใหม่ ซีลไม่ถูกเปิด	☐	☐	
2	**Location of indoor and outdoor units: clearances, air flow, service access** ตำแหน่งชุดในห้องและชุดนอกห้อง: ระยะรอบเครื่อง การระบายลม การเข้าซ่อมบำรุง	Per the manufacturer's manual ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
3	**Indoor unit mounting plate: level; fixed to a structure that takes the load** แผ่นยึดชุดในห้อง: ได้ระดับ ยึดกับโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้	• Level • firm ได้ระดับ แน่น	☐	☐	
4	**Outdoor unit bracket or base: fixed, level, anti-vibration pads** ขาแขวนหรือฐานชุดนอกห้อง: ยึดแน่น ได้ระดับ มียางรองกันสั่น	Does not rock ไม่โยก	☐	☐	
5	**Insulation on both refrigerant pipes and the drain pipe** ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็นทั้งสองเส้นและท่อน้ำทิ้ง	• Full length • no gaps หุ้มตลอดแนว ไม่มีช่องเปิด	☐	☐	
6	**Drain pipe: continuous fall, no sag, outlet not under water** ท่อน้ำทิ้ง: ลาดลงตลอดแนว ไม่ตกท้องช้าง ปลายท่อไม่จมน้ำ	Fall ① ☐ ลาดลง ①	☐	☐	
7	**Pressure leak test (if required by specification or manufacturer)** ทดสอบรั่วด้วยแรงดัน (ถ้าข้อกำหนดหรือผู้ผลิตระบุ)	• Pressure ① ☐ for ② ☐ • no pressure drop แรงดัน ① นาน ② แรงดันไม่ตก	☐	☐	
8	**Vacuum with a vacuum pump before the refrigerant valves are opened** ทำสุญญากาศด้วยปั๊มสุญญากาศ ก่อนเปิดวาล์วสารทำความเย็น	Reaches ① ☐ and holds for ② ☐ min per the manufacturer ถึงค่า ① และค้างได้ ② นาที ตามผู้ผลิต	☐	☐	
9	**Water poured into the indoor drain pan** เทน้ำทดสอบถาดน้ำทิ้งชุดในห้อง	• Water leaves at the pipe outlet • no drip indoors น้ำไหลออกปลายท่อ ไม่หยดในห้อง	☐	☐	
10	**Run for ① ☐ min; measure supply and return air temperature** เดินเครื่อง ① นาที วัดอุณหภูมิลมจ่ายและลมกลับ	Difference per the manufacturer ① ☐ °C ผลต่างตามเกณฑ์ผู้ผลิต ① °C	☐	☐	
11	**Noise and vibration of indoor and outdoor units** เสียงและการสั่นของชุดในห้องและชุดนอกห้อง	No abnormal noise ไม่มีเสียงผิดปกติ	☐	☐	
12	**Unit and installation warranty, manual, and a demonstration of filter cleaning** ใบรับประกันเครื่องและงานติดตั้ง คู่มือ และการสาธิตการล้างแผ่นกรอง	All received ได้รับครบ	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: คู่มือผู้ผลิต คู่มือติดตั้งของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ติดตั้ง · มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F12-P: ครบ 22 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา