สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 11 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 11 จุดสำคัญ **Ceiling and Drywall Partition** **งานฝ้าเพดานและผนังเบา**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Ceiling and partition drawings, ceiling level, positions of access panels, luminaires and air outlets** แบบฝ้าและผนัง ระดับฝ้า ตำแหน่งช่องเซอร์วิส ดวงโคม และหัวจ่ายลม	• Approved issue • match the site ฉบับอนุมัติ ตรงกับหน้างาน	☐	☐	
2	**Ceiling level and level line around the room** ระดับฝ้าและเส้นระดับรอบห้อง	As drawing ① [ ] m from finished floor ตามแบบ ① ม. จากพื้นสำเร็จ	☐	☐	
3	**Spacing and fixing of hangers to the structure** ระยะและการยึดลวดแขวนหรือฉากแขวนกับโครงสร้าง	• Not more than ① [ ] m • fixed to the structure, not to pipes or cable trays ระยะไม่เกิน ① ม. ยึดกับโครงสร้าง ไม่ยึดกับท่อหรือรางสายไฟ	☐	☐	
4	**Spacing of main and cross framing** ระยะห่างโครงคร่าวหลักและโครงคร่าวรอง	Not more than ① [ ] cm per the maker's manual and drawing ไม่เกิน ① ซม. ตามคู่มือผู้ผลิตและแบบ	☐	☐	
5	**Partition framing: stud spacing, fixing of top and bottom tracks** โครงคร่าวผนังเบา: ระยะโครงตั้ง การยึดรางบนและรางล่าง	• Spacing ① [ ] cm • firmly fixed • plumb ระยะ ① ซม. ยึดแน่น ได้ดิ่ง	☐	☐	
6	**Services above the ceiling and in partitions inspected and tested (electrical, plumbing, air conditioning)** งานระบบเหนือฝ้าและในผนังผ่านการตรวจและทดสอบแล้ว (ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ)	All inspection records passed มีใบตรวจผ่านครบ	☐	☐	
7	**Thermal or acoustic insulation** ฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนกันเสียง	• Type and thickness as drawing • full cover • no gap ชนิดและความหนาตามแบบ ปูเต็ม ไม่มีช่องว่าง	☐	☐	
8	**Screw spacing; screw heads set just below the surface, paper not broken** ระยะสกรู และหัวสกรูจมพอดี ไม่ทะลุกระดาษ	Not more than ① [ ] cm ระยะไม่เกิน ① ซม.	☐	☐	
9	**Joint treatment: tape, full number of coats, sanded smooth** ฉาบรอยต่อ: เทปรอยต่อ ฉาบครบจำนวนชั้น ขัดเรียบ	• Per the maker's manual • tape line not visible ครบตามคู่มือผู้ผลิต ไม่เห็นแนวเทป	☐	☐	
10	**Ceiling flatness and level; partition plumb and flatness** ความเรียบและระดับของฝ้า ความดิ่งและความเรียบของผนัง	Deviation not more than ① [ ] mm in ② [ ] m คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม. ในระยะ ② ม.	☐	☐	
11	**Cracks, joints and screw heads checked with raking light before painting** รอยแตก รอยต่อ และหัวสกรู ส่องไฟเฉียงตรวจก่อนทาสี	No joint or screw head visible ไม่เห็นรอยต่อและหัวสกรู	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัม (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F13-P: ครบ 22 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา