สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 12 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **Doors, Windows, Aluminium and Glazing** **งานประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียมและกระจก**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่	Area พื้นที่ที่ตรวจ .....
Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง	Drawing no. แบบเลขที่ .....

กระจกในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการชนหรือการตกต้องเป็นชนิดที่แบบและกฎหมายกำหนด ให้ยึดแบบและข้อกำหนดของโครงการ

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Door and window shop drawings: sizes, opening direction, glass type and hardware** แบบขยายประตูหน้าต่าง: ขนาด ทิศทางเปิด ชนิดกระจก และอุปกรณ์	Approved issue ฉบับอนุมัติ	☐	☐	
2	**Glass type and thickness at each location (safety, laminated, insulating)** ชนิดและความหนากระจกในแต่ละตำแหน่ง (นิรภัย ลามิเนต ฉนวน)	• As drawing • glass carries the mark of its type ตรงแบบ มีเครื่องหมายบนกระจกตามชนิด	☐	☐	
3	**Opening size, plumb, square and sill level before installation** ขนาดช่องเปิด ความดิ่ง ความฉาก และระดับธรณี ก่อนติดตั้ง	Deviation not more than ① ☐ mm คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม.	☐	☐	
4	**Stiffener columns and lintels around the opening** เสาเอ็นและคานทับหลังรอบช่องเปิด	Provided as drawing มีครบตามแบบ	☐	☐	
5	**Frame fixing: anchor type and spacing** การยึดวงกบ: ชนิดพุก และระยะจุดยึด	• Spacing not more than ① ☐ cm • firmly fixed ระยะไม่เกิน ① ซม. ยึดแน่น	☐	☐	
6	**Frame plumb, square and level; diagonals measured** วงกบได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้ระดับ วัดเส้นทแยงมุม	Diagonals differ by not more than ① ☐ mm เส้นทแยงมุมต่างกันไม่เกิน ① มม.	☐	☐	
7	**Gap filling around the frame and external sealant** การอุดช่องว่างรอบวงกบและการยาแนวภายนอก	• Fully filled • sealant continuous อุดเต็ม ยาแนวต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง	☐	☐	
8	**Sashes open and close smoothly, no binding, no drop; even gap around the sash** บานเปิดปิดลื่น ไม่ฝืด ไม่ตก ช่องว่างรอบบานสม่ำเสมอ	Gap ① ☐ mm ช่องว่าง ① มม.	☐	☐	
9	**Locks, handles, hinges, rollers, catches and anti-drop devices** กุญแจ มือจับ บานพับ ลูกล้อ ตัวล็อก และอุปกรณ์กันบานตก	Every set works ทำงานครบทุกชุด	☐	☐	
10	**Large or full-height glass carries visibility markings as required by the drawing** กระจกบานใหญ่หรือบานติดพื้นมีแถบสังเกตเห็นตามที่แบบกำหนด	Provided as drawing มีตามแบบ	☐	☐	
11	**Water spray test around frames and joints** ฉีดน้ำทดสอบการรั่วซึมรอบวงกบและรอยต่อ	• Spray for ① ☐ min • no water inside ฉีดนาน ① นาที ไม่มีน้ำเข้าด้านใน	☐	☐	
12	**Sealant checked after curing, inside and outside** ตรวจรอยยาแนวหลังแห้ง ภายในและภายนอก	Smooth, continuous, no crack, no gap เรียบ ต่อเนื่อง ไม่แตก ไม่หลุด	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: แบบและรายการประกอบแบบ แบบขยายประตูหน้าต่าง รายการประกอบแบบ และคู่มือของผู้ผลิต (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F15-P: ครบ 21 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 3 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา