สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 12 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **Residential Solar Rooftop Installation** **งานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบ้านพักอาศัย**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

งานติดตั้งและทดสอบต้องทำโดยผู้ติดตั้งและช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชื่อมต่อ ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Permit documents, notices to the relevant authorities, and the grid connection application** เอกสารขออนุญาต การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า	Complete as the authorities require ครบตามที่หน่วยงานกำหนด	☐	☐	
2	**Roof structure assessment signed by an engineer as the authority requires** ผลตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ลงนามโดยวิศวกรตามที่หน่วยงานกำหนด	Certificate provided มีหนังสือรับรอง	☐	☐	
3	**Installation drawing, single-line diagram, system size, panel and inverter models** แบบติดตั้ง แผนผังไฟฟ้าเส้นเดียว ขนาดระบบ รุ่นแผงและอินเวอร์เตอร์	• Approved issue • match the delivered equipment ฉบับอนุมัติ ตรงกับของที่ส่งเข้าหน้างาน	☐	☐	
4	**Fixing of the mounting frame to the roof structure: fastener type, number and position** การยึดโครงรองรับกับโครงหลังคา: ชนิดตัวยึด จำนวน และตำแหน่ง	• As drawing • fixed to the structure, not to the roof sheet only ตามแบบ ยึดเข้าโครงสร้าง ไม่ยึดกับแผ่นหลังคาอย่างเดียว	☐	☐	
5	**Waterproofing at every roof penetration or fixing** การกันรั่วทุกจุดที่เจาะหรือยึดผ่านหลังคา	Sealed at every point มีวัสดุกันรั่วครบทุกจุด	☐	☐	
6	**DC cable: solar grade, in conduit or tray, away from direct sun and sharp edges** สายกระแสตรง: ชนิดสำหรับงานโซลาร์ เดินในท่อหรือราง ไม่โดนแดดและขอบคมโดยตรง	• As drawing • neatly fixed ตามแบบ ยึดเรียบร้อย	☐	☐	
7	**Isolators and protection on the DC and AC sides, and surge protection** อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันฝั่งกระแสตรงและกระแสสลับ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	• Complete • ratings as drawing มีครบ พิกัดตามแบบ	☐	☐	
8	**Earthing of panel frames and inverter, and bonding** การต่อลงดินของโครงแผง อินเวอร์เตอร์ และการต่อฝาก	• Continuous to every panel • as drawing and the reference standard ต่อเนื่องครบทุกแผง ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
9	**Rapid shutdown system (when the specification or authority requires it)** ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (เมื่อข้อกำหนดหรือหน่วยงานกำหนด)	Provided and tested มี และทดสอบแล้วทำงาน	☐	☐	
10	**Open-circuit voltage and polarity of each string before connection to the inverter** วัดแรงดันวงจรเปิดและขั้วของแต่ละสตริงก่อนต่อเข้าอินเวอร์เตอร์	• Within the calculated range ① ☐ • polarity correct อยู่ในช่วงที่คำนวณ ① ขั้วถูกต้อง	☐	☐	
11	**Insulation resistance on the DC side** วัดความต้านทานฉนวนฝั่งกระแสตรง	Not less than ① ☐ per the reference standard ไม่ต่ำกว่า ① ตามมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
12	**Inverter stops feeding when the grid supply is off** ทดสอบการหยุดจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์เมื่อไฟของการไฟฟ้าดับ	Stops as required หยุดจ่ายตามที่กำหนด	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา · ข้อกำหนดการไฟฟ้า ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในพื้นที่ และการแจ้งยกเว้นใบอนุญาตต่อ กกพ. (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F16-F Residential Solar Rooftop Installation Sheet no. ใบที่ .....

Date วันที่ .....

MEASURED VALUES BY STRING ค่าที่วัดได้ต่อสตริง

No. ลำดับ	String / test point สตริง / จุดวัด	Criterion ค่าตามเกณฑ์	Value measured ค่าที่วัดได้	Instrument / serial no. เครื่องมือ / เลขเครื่อง	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F16-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 24 ข้อ แบ่ง 4 ชั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 9 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา