สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 13 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 13 จุดสำคัญ **Home EV Charger Installation** **งานติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

งานไฟฟ้าต้องทำและทดสอบโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย การเพิ่มขนาดมิเตอร์ต้องยื่นกับการไฟฟ้า ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**House meter, main cable and main breaker against the total load with the charger added** ขนาดมิเตอร์ สายเมน และเมนเบรกเกอร์ของบ้าน เทียบกับโหลดรวมหลังเพิ่มเครื่องชาร์จ	Sufficient per the load calculation, or an upgrade is applied for เพียงพอตามการคำนวณโหลด หรือยื่นขอเพิ่มขนาดแล้ว	☐	☐	
2	**Charger circuit diagram, current rating and mounting position** ผังวงจรของเครื่องชาร์จ พิกัดกระแส และตำแหน่งติดตั้ง	• Available • match the site มี และตรงกับหน้างาน	☐	☐	
3	**Dedicated circuit for the charger, no other load on it** วงจรเฉพาะสำหรับเครื่องชาร์จ ไม่พ่วงกับโหลดอื่น	Separate circuit แยกวงจร	☐	☐	
4	**Cable size and breaker rating of the charger circuit** ขนาดสายและพิกัดเบรกเกอร์ของวงจรเครื่องชาร์จ	As drawing and the maker's manual ① ☐ ตามแบบและคู่มือผู้ผลิต ①	☐	☐	
5	**RCD of the type required by the charger maker and the reference standard** เครื่องตัดไฟรั่วชนิดที่ผู้ผลิตเครื่องชาร์จและมาตรฐานที่อ้างอิงกำหนด	Type and rating as drawing ① ☐ ชนิดและพิกัดตามแบบ ①	☐	☐	
6	**Circuit earth conductor and connection to the earth rod** สายดินของวงจรและการต่อหลักดิน	As drawing and the reference standard ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
7	**Wiring: in conduit or tray, neatly fixed, protected from water and impact** การเดินสาย: ร้อยท่อหรือราง ยึดเรียบร้อย ป้องกันน้ำและแรงกระแทก	As drawing ตามแบบ	☐	☐	
8	**Mounting height and reach to the car's charging port; cable not stretched, not across a walkway** ความสูงติดตั้งและระยะถึงช่องชาร์จของรถ สายชาร์จไม่ตึง ไม่ขวางทางเดิน	Height ① ☐ m per the maker's manual สูง ① ม. ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
9	**Water and dust protection rating of the charger suits the location (indoor, outdoor)** ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นของเครื่องเหมาะกับตำแหน่ง (ในร่ม กลางแจ้ง)	Per the maker's manual ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
10	**Insulation resistance of the circuit, and earth electrode resistance** วัดความต้านทานฉนวนของวงจร และความต้านทานหลักดิน	Per the reference standard ① ☐ ตามมาตรฐานที่อ้างอิง ①	☐	☐	
11	**Trip test of the RCD** ทดสอบการตัดของเครื่องตัดไฟรั่ว	Trips every time ตัดวงจรทุกครั้ง	☐	☐	
12	**Trial charge with a real car; current and voltage measured during charging** ทดลองชาร์จกับรถจริง วัดกระแสและแรงดันขณะชาร์จ	• Current within the circuit rating • voltage drop not more than ① ☐ กระแสไม่เกินพิกัดวงจร แรงดันตกไม่เกิน ①	☐	☐	
13	**Temperature of joints and breaker after continuous charging for ① ☐ min** ตรวจอุณหภูมิจุดต่อและเบรกเกอร์หลังชาร์จต่อเนื่อง ① นาที	No abnormal hot spot ไม่มีจุดร้อนผิดปกติ	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: MPESTD-001:2563 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย อาคารชุด อาคารสำนักงาน · มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F17-F Home EV Charger Installation Sheet no. ใบที่ ..... Date วันที่ .....

MEASURED VALUES BY POINT ค่าที่วัดได้ต่อจุด

No. ลำดับ	Test point จุดวัด	Criterion ค่าตามเกณฑ์	Value measured ค่าที่วัดได้	Instrument / serial no. เครื่องมือ / เลขเครื่อง	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F17-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 23 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 7 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา