สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 8 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **Machine Foundations and Machine Installation** **งานฐานรากและติดตั้งเครื่องจักร**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Approved machine foundation drawing and maker's data (weight, vibration loads, bolt positions)** แบบฐานรากเครื่องจักรและข้อมูลจากผู้ผลิต (น้ำหนัก แรงสั่น ตำแหน่งสลัก)	• Approved issue • data match the machine model ฉบับอนุมัติ ข้อมูลตรงรุ่นเครื่อง	☐	☐	
2	**Position, spacing and level of anchor bolts or bolt pockets against the template** ตำแหน่ง ระยะ และระดับสลักยึดหรือช่องฝังสลัก เทียบแม่แบบ	Deviation not more than ① ____ mm คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม.	☐	☐	
3	**Level of the foundation top and isolation joint from the surrounding floor as drawing** ระดับผิวฐานราก และรอยต่อแยกฐานเครื่องจากพื้นรอบข้างตามแบบ	• Level ① ____ m • joint as drawing ระดับ ① ม. รอยต่อตามแบบ	☐	☐	
4	**Level and alignment of the machine after shims or levelling screws** ระดับและแนวของเครื่องหลังปรับด้วยแผ่นรองหรือสกรูปรับ	Deviation not more than ① ____ as the maker requires คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① ตามผู้ผลิต	☐	☐	
5	**Shaft alignment between the driver and the machine** การตั้งศูนย์เพลาระหว่างตัวขับกับเครื่อง	Misalignment not more than ① ____ as the maker requires ค่าเยื้องศูนย์ไม่เกิน ① ตามผู้ผลิต	☐	☐	
6	**Electrical, piping and control connections complete and inspected** งานไฟฟ้า ท่อ และระบบควบคุมต่อครบ ผ่านการตรวจ	Inspection records available มีใบตรวจผ่าน	☐	☐	
7	**Guards on rotating parts, emergency stop, warning signs and lock-out for maintenance** การ์ดป้องกันส่วนหมุน ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ป้ายเตือน และการตัดแยกพลังงานขณะซ่อม	Complete and working มีครบ ใช้งานได้	☐	☐	
8	**Trial run: direction of rotation, noise, heat and vibration** ทดลองเดินเครื่อง: ทิศหมุน เสียง ความร้อน และการสั่น	Vibration ① ____ as the maker requires ค่าการสั่น ① ตามผู้ผลิต	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: แบบและรายการประกอบแบบ แบบฐานรากเครื่องจักร และคู่มือติดตั้งของผู้ผลิตเครื่อง · มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F21-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 18 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 3 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา