สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 8 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **Scaffolding and Temporary Shoring** งานนั่งร้านและค้ำยันชั่วคราว	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Design drawings and calculations of the scaffold or shoring (when the work requires them) and the person who certifies them** แบบและรายการคำนวณนั่งร้านหรือค้ำยัน (เมื่องานกำหนดให้มี) และผู้รับรอง	• Approved issue (1) ☐ • engineer design at 4 m or higher without a maker's manual, or lifts over 2 m (DLPW notification cl. 3, 14) • ฉบับอนุมัติ (1) • วิศวกรออกแบบเมื่อสูงตั้งแต่ 4 ม. ไม่มีคู่มือผู้ผลิต หรือชั้นละเกิน 2 ม. (ประกาศฯ ข้อ 3 และ 14)	☐	☐	
2	**Condition of components: tubes, couplers, adjustable bases, base plates not bent, corroded or cracked** สภาพชิ้นส่วน: ท่อ ข้อต่อ ขาปรับ แผ่นรองฐาน ไม่บิด ไม่ผุ ไม่แตก	No damaged component ไม่มีชิ้นส่วนชำรุด	☐	☐	
3	**Bearing: firm ground, sole boards under every leg, not on soft soil or anything that can settle** ฐานรองรับ: พื้นแน่น มีแผ่นรองใต้ขา ไม่วางบนดินอ่อนหรือของที่ทรุดได้	• As drawing • carries 2 times the working load (DLPW notification cl. 20(4)) • ตามแบบ • รับได้ 2 เท่าของน้ำหนักใช้งาน (ประกาศฯ ข้อ 20(4))	☐	☐	
4	**Spacing of standards, ledgers and diagonal bracing as drawing** ระยะห่างเสา คานรับ และค้ำยันทแยงครบตามแบบ	• Spacing (1) ☐ m • all diagonals in place ระยะ (1) ม. ค้ำทแยงครบ	☐	☐	
5	**Working platforms, guardrails, toe boards and access ladders** พื้นทางเดิน ราวกันตก แผงกันของตก และบันไดขึ้นลง	• Every level • platform at least 35 cm wide • guardrail 90–110 cm with top and middle rails • toe board 15 cm • rungs not more than 30 cm apart • inner edge over 45 cm from the wall needs a wall-side guardrail (DLPW scaffold notification 2021 cl. 10, 23) • ครบทุกชั้น • พื้นกว้างอย่างน้อย 35 ซม. • ราวกันตก 90–110 ซม. มีราวบนและราวกลาง • ขอบกันของตก 15 ซม. • ขั้นบันไดห่างไม่เกิน 30 ซม. • พื้นห่างผนังเกิน 45 ซม. ต้องมีราวด้านผนัง (ประกาศกรมสวัสดิการฯ นั่งร้าน 2564 ข้อ 10 และ 23)	☐	☐	
6	**Ties of the scaffold to the building** การยึดนั่งร้านกับโครงสร้างอาคาร	• Tie spacing (1) ☐ as drawing or maker • 4 m or higher tied to the building against sway • no ties to a lift tower or machine frame (DLPW notification cl. 16, 23(5)) • international: first tie at 4 times the base width, then every 6.1 or 7.9 m (OSHA 1926.451(c)) • ระยะยึด (1) ตามแบบหรือผู้ผลิต • สูงตั้งแต่ 4 ม. ต้องยึดกับอาคารกันโย้ ห้ามยึดกับหอลิฟต์หรือโครงเครื่องจักร (ประกาศฯ ข้อ 16 และ 23(5)) • สากล: จุดแรก 4 เท่าความกว้างฐาน แล้วทุก 6.1 หรือ 7.9 ม. (OSHA 1926.451(c))	☐	☐	
7	**Scaffold status tag (safe to use, or do not use) and date of last inspection** ป้ายสถานะนั่งร้าน (ใช้ได้ หรือ ห้ามใช้) และวันตรวจล่าสุด	• Tag in place • inspected before use every day, recorded in the notification form • มีป้าย • ตรวจก่อนใช้ทุกวัน บันทึกในแบบฟอร์มท้ายประกาศฯ	☐	☐	
8	**Props under slab and beam forms before casting: spacing, plumbness, locked adjustable heads** ค้ำยันใต้แบบพื้นและคานก่อนเทคอนกรีต: ระยะ ความดิ่ง การล็อกขาปรับ	• As drawing • spacing (1) ☐ m ตามแบบ ระยะ (1) ม.	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 293 ง 30 พ.ย. 2564 · ออกตามกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564) · OSHA 29 CFR 1926.451 ข้อกำหนดทั่วไปของนั่งร้าน (กฎหมายสหรัฐอเมริกา ใช้เทียบ) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F22-P: ครบ 18 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 2 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา