สร้าง | BUILD TH Test and Sampling Record ใบบันทึกทดสอบและเก็บตัวอย่าง	KEY POINT RECORD · 4 key points · ใบบันทึก ฉบับฟรี · 4 จุดสำคัญ **Ready-Mixed Concrete Delivery, Slump and Sampling Record** **ใบรับคอนกรีตผสมเสร็จ ค่ายุบตัว และเก็บก้อนตัวอย่าง**	**SHEET NO. / ใบที่** **DATE / วันที่ตรวจ**

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Mix and strength ordered match the approved mix** ส่วนผสมและกำลังอัดที่สั่ง ตรงกับที่อนุมัติ	Strength ① ____ Slump ② ____ ± ③ ____ mm Cement type ④ ____ กำลังอัด ① ค่ายุบตัว ② ± ③ มม. ชนิดปูน ④	☐	☐	
2	**Delivery ticket: strength, volume and batching time match the order** ใบส่งคอนกรีต: กำลังอัด ปริมาณ เวลาออกจากโรงงาน ตรงกับที่สั่ง	• Every truck matches • from batching to end of placing not more than ① ____ min per specification • ตรงทุกคัน • เวลาจากออกโรงงานถึงเทเสร็จไม่เกิน ① นาที ตามข้อกำหนด	☐	☐	
3	**Slump** ค่ายุบตัว	• As drawing • if not stated (vibrated): footings 50–75 mm • slabs, beams, walls 50–100 mm • columns 50–125 mm (DPT 1101-64 Table 11) • ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ (ใช้เครื่องสั่น): ฐานราก 50–75 มม. • พื้น คาน ผนัง 50–100 มม. • เสา 50–125 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 11)	☐	☐	
4	**Number of specimens** จำนวนก้อนตัวอย่าง	At least 3 per set, every casting day, every 50 m^3 (slabs and walls every 250 m^2) and at every change of strength or aggregate source (DPT 1101-64 cl. 5.8.3) or per specification อย่างน้อย 3 ก้อนต่อชุด ทุกวันที่เท ทุก 50 ลบ.ม. (พื้นและผนังทุก 250 ตร.ม.) และทุกครั้งที่เปลี่ยนกำลังอัดหรือแหล่งหินทราย (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.8.3) หรือตามข้อกำหนด	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-T01-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 9 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 1 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบบันทึกอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา