สร้าง | BUILD TH Test and Sampling Record ใบบันทึกทดสอบและเก็บตัวอย่าง	KEY POINT RECORD · 4 key points · ใบบันทึก ฉบับฟรี · 4 จุดสำคัญ **Concrete Compressive Strength Results** **สรุปผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่	Area พื้นที่ที่ตรวจ .....
Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง	Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Laboratory report: set no., casting date, age, specimen size and type** รายงานจากห้องทดสอบ: เลขชุด วันที่เท อายุ ขนาดและชนิดตัวอย่าง	• Every set reported • matches the delivery record (T-01) ครบทุกชุด ตรงกับใบรับคอนกรีต (T-01)	☐	☐	
2	**Average strength of each set against the specified strength** กำลังอัดเฉลี่ยของแต่ละชุด เทียบกำลังอัดที่กำหนด	Meets the project specification ① ☐ ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการ ①	☐	☐	
3	**Lowest specimen in the set** ค่าของก้อนที่ต่ำที่สุดในชุด	Not below the specified limit ① ☐ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามข้อกำหนด ①	☐	☐	
4	**Failed set: the designer is told in writing** ชุดที่ไม่ผ่าน: แจ้งผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร	Letter within ① ☐ days stating the pour location มีหนังสือแจ้งภายใน ① วัน และระบุตำแหน่งที่เท	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

ฉบับมืออาชีพ BTH-T02-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 7 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 2 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบบันทึกอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา