สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 12 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **Residential Solar Rooftop Installation** **งานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบ้านพักอาศัย**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่	Area พื้นที่ที่ตรวจ .....
Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง	Drawing no. แบบเลขที่ .....

Installation and tests must be done by an installer and an electrician qualified under the law, and the relevant authorities must give permission before grid connection. This sheet is for acceptance checks, not a work manual.
งานติดตั้งและทดสอบต้องทำโดยผู้ติดตั้งและช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชื่อมต่อ ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Permit documents, notices to the relevant authorities, and the grid connection application** เอกสารขออนุญาต การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า	Complete as the authorities require ครบตามที่หน่วยงานกำหนด	☐	☐	
2	**Roof structure assessment signed by an engineer as the authority requires** ผลตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ลงนามโดยวิศวกรตามที่หน่วยงานกำหนด	Certificate provided มีหนังสือรับรอง	☐	☐	
3	**Installation drawing, single-line diagram, system size, panel and inverter models** แบบติดตั้ง แผนผังไฟฟ้าเส้นเดียว ขนาดระบบ รุ่นแผงและอินเวอร์เตอร์	• Approved issue • match the delivered equipment ฉบับอนุมัติ ตรงกับของที่ส่งเข้าหน้างาน	☐	☐	
4	**Fixing of the mounting frame to the roof structure: fastener type, number and position** การยึดโครงรองรับกับโครงหลังคา: ชนิดตัวยึด จำนวน และตำแหน่ง	• As drawing • fixed to the structure, not to the roof sheet only ตามแบบ ยึดเข้าโครงสร้าง ไม่ยึดกับแผ่นหลังคาอย่างเดียว	☐	☐	
5	**Waterproofing at every roof penetration or fixing** การกันรั่วทุกจุดที่เจาะหรือยึดผ่านหลังคา	Sealed at every point มีวัสดุกันรั่วครบทุกจุด	☐	☐	
6	**DC cable: solar grade, in conduit or tray, away from direct sun and sharp edges** สายกระแสตรง: ชนิดสำหรับงานโซลาร์ เดินในท่อหรือราง ไม่โดนแดดและขอบคมโดยตรง	• As drawing • neatly fixed ตามแบบ ยึดเรียบร้อย	☐	☐	
7	**Isolators and protection on the DC and AC sides, and surge protection** อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันฝั่งกระแสตรงและกระแสสลับ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	• Complete • ratings as drawing มีครบ พิกัดตามแบบ	☐	☐	
8	**Earthing of panel frames and inverter, and bonding** การต่อลงดินของโครงแผง อินเวอร์เตอร์ และการต่อฝาก	• Continuous to every panel • as drawing and the reference standard ต่อเนื่องครบทุกแผง ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
9	**Rapid shutdown system (when the specification or authority requires it)** ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (เมื่อข้อกำหนดหรือหน่วยงานกำหนด)	Provided and tested มี และทดสอบแล้วทำงาน	☐	☐	
10	**Open-circuit voltage and polarity of each string before connection to the inverter** วัดแรงดันวงจรเปิดและขั้วของแต่ละสตริงก่อนต่อเข้าอินเวอร์เตอร์	• Within the calculated range ① ☐ • polarity correct อยู่ในช่วงที่คำนวณ ① ขั้วถูกต้อง	☐	☐	
11	**Insulation resistance on the DC side** วัดความต้านทานฉนวนฝั่งกระแสตรง	Not less than ① ☐ per the reference standard ไม่ต่ำกว่า ① ตามมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
12	**Inverter stops feeding when the grid supply is off** ทดสอบการหยุดจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์เมื่อไฟของการไฟฟ้าดับ	Stops as required หยุดจ่ายตามที่กำหนด	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา · ข้อกำหนดการไฟฟ้า ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในพื้นที่ และการแจ้งยกเว้นใบอนุญาตต่อ กกพ. (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

RECORD PAGE แผ่นบันทึกค่า BTH-F16-F Residential Solar Rooftop Installation Sheet no. ใบที่ .....

Date วันที่ .....

MEASURED VALUES BY STRING ค่าที่วัดได้ต่อสตริง

No. ลำดับ	String / test point สตริง / จุดวัด	Criterion ค่าตามเกณฑ์	Value measured ค่าที่วัดได้	Instrument / serial no. เครื่องมือ / เลขเครื่อง	Result ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

Notes and follow-up บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F16-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 24 ข้อ แบ่ง 4 ชั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 9 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.com/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา