สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **งานเสาเข็มตอก**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**แบบฐานรากและผังเสาเข็มฉบับอนุมัติ ตรงกับฉบับที่ใช้หน้างาน**	แบบเลขที่ ☐ แก้ไขครั้งที่ ☐	☐	☐	
2	**สภาพเสาเข็มก่อนใช้งาน: ไม่ร้าว ไม่บิ่น ไม่โก่ง หัวเข็มได้ฉาก**	ไม่มีรอยร้าวตามขวางหรือเหล็กโผล่	☐	☐	
3	**ตำแหน่งหมุดเข็มทุกต้น เทียบแนวกริดและแนวเขตที่ดิน**	ตรงผังเข็ม ผู้ควบคุมงานลงชื่อรับรองหมุด	☐	☐	
4	**แนวดิ่งของเข็มขณะเริ่มตอกและระหว่างตอก**	เอียงไม่เกินร้อยละ 1 ของความยาวเข็ม ถ้าเกินต้องให้วิศวกรตรวจ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.5.2) หรือตามแบบ	☐	☐	
5	**ระยะจมของการตอก 10 ครั้งสุดท้าย**	ไม่เกิน ☐ มม. ตามรายการคำนวณ	☐	☐	
6	**ตำแหน่งศูนย์กลางเข็มหลังตอกเสร็จ เทียบผังเข็ม**	ที่ระดับตัดหัวเข็ม เยื้องไม่เกิน 50 มม. (ฐาน 1–2 ต้น) 75 มม. (ฐาน 3 ต้นขึ้นไป) ศูนย์กลางกลุ่มไม่เกิน 50 มม. เกินนี้ต้องให้วิศวกรตรวจ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.5.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
7	**ผลทดสอบความสมบูรณ์ของเข็ม (Seismic Integrity Test)**	• ผ่านตามรายงานผู้ทดสอบ วิธีตาม มยผ. 1551-51 • ต้องทดสอบทุกต้นที่ซ่อมรอยร้าวแล้วตอกต่อ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.3.11) • จำนวนต้นอื่นตามข้อกำหนด ☐	☐	☐	
8	**เข็มที่เยื้องศูนย์ หัก หรือผลทดสอบไม่ผ่าน มีคำสั่งแก้ไขจากผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร**	• มีหนังสือหรือแบบแก้ไขก่อนเริ่มทำฐานราก • ถ้าเข็มตอกแตกหักถึงร้อยละ 10 ของที่ตอกแล้ว ให้ตอกต่ออีก 10 ต้น ถ้าหักเพิ่มอีก ถือว่าเข็มชุดนั้นไม่ผ่าน ต้องตรวจความมั่นคงแข็งแรง (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.3.10)	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1106-64 มาตรฐานงานเสาเข็ม · กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F01A-F-TH งานเสาเข็มตอก ใบที่ ..... วันที่ .....

บันทึกการตอกเข็มทุกต้น

ลำดับ	เลขเข็ม	วันที่	ความยาวรวม (ม.) / จำนวนท่อน	ความลึกปลายเข็ม (ม.)	ลูกตุ้ม (ตัน) / ระยะยก (ซม.)	ระยะจม 10 ครั้งสุดท้าย (มม.)	ความเอียง (มม. ต่อ ม.)	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F01A-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 21 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา