สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **งานฐานราก ตอม่อ และคานคอดิน**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**ใบตรวจผ่านงานเสาเข็มของฐานรากนั้น (ตำแหน่ง ผลทดสอบ การแก้ไข)**	ลงชื่อครบก่อนเริ่มขุด	☐	☐	
2	**แนวและระดับขุดดินฐานราก เทียบหมุดอ้างอิงและระดับอ้างอิงของโครงการ**	ระดับก้นหลุม ☐ ตามแบบ	☐	☐	
3	**หัวเข็ม: ระดับตัด เหล็กโผล่ และระยะฝังหัวเข็มในฐาน**	ฝัง ☐ ซม. เหล็กโผล่ ☐ ซม. ตามแบบ	☐	☐	
4	**ขนาดฐานราก (กว้าง ยาว ลึก) และศูนย์กลางฐาน เทียบแนวกริด**	• ตามแบบ • กว้าง ยาว −12/+50 มม. • หนา −5%/+100 มม. • เยื้องไม่เกิน 2% ของขนาดฐาน และไม่เกิน 50 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 19)	☐	☐	
5	**เหล็กตะแกรงฐาน: ชั้นคุณภาพ ขนาด จำนวน ระยะห่าง ทิศทางชั้นล่างและชั้นบน**	ตามแบบ	☐	☐	
6	**เหล็กตอม่อ: จำนวน ตำแหน่ง ระยะงอขาฝังในฐาน และระยะทาบ**	ตามแบบ ยึดแน่นไม่ขยับขณะเท	☐	☐	
7	**ค่ายุบตัวและการเก็บก้อนตัวอย่าง**	• ค่ายุบตัว 50–75 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 11) หรือตามแบบ • อย่างน้อย 3 ก้อนทุกวันที่เท และทุก 50 ลบ.ม. (ข้อ 5.8.3)	☐	☐	
8	**การบ่มคอนกรีต**	บ่มชื้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน (ปูนประเภท 1) 3 วัน (ปูนประเภท 3) ปูนผสมปอซโซลานนานกว่า 7 วัน (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.6.3.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
9	**ผิวคอนกรีตหลังถอดแบบ: โพรง รูพรุน เหล็กโผล่ รอยร้าว**	ไม่มี ถ้ามีต้องเสนอวิธีซ่อมและได้รับอนุมัติก่อน	☐	☐	
10	**ผลกำลังอัดคอนกรีตที่อายุทดสอบ**	• เฉลี่ย 3 ก้อนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าค่าที่แบบกำหนด ☐ • แต่ละก้อนต่ำกว่าได้ไม่เกิน 3.5 MPa (กำหนดไม่เกิน 35 MPa) หรือร้อยละ 10 (เกิน 35 MPa) (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.9.1) • ไม่ผ่าน: เจาะแกน เฉลี่ยร้อยละ 85 แต่ละก้อนร้อยละ 75 (ข้อ 5.9.2.2)	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1105-64 มาตรฐานงานฐานราก · มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F02-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 24 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 8 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา