สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **งานไม้แบบและค้ำยัน**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**สภาพค้ำยันเหล็ก: ไม่คด ไม่เป็นสนิมขุม สลักและเกลียวครบ**	ใช้งานได้ทุกต้น	☐	☐	
2	**พื้นรองรับค้ำยัน: ดินแน่น มีแผ่นรอง ไม่ตั้งบนดินถมใหม่หรือดินเปียก**	ไม่ทรุดเมื่อรับน้ำหนัก	☐	☐	
3	**แนว ระดับ และขนาดภายในแบบ เทียบแบบโครงสร้าง**	• ค่าตามแบบ: กว้าง ☐ ลึก ☐ ระดับ ☐ • ขนาดหน้าตัดเสา คาน ความหนาพื้นและผนัง −5 ถึง +10 มม. • ระดับท้องพื้นและท้องคาน ไม่เกิน 6 มม. ทุก 3.0 ม. 10 มม. ทุกช่วงคานหรือ 6.0 ม. รวมไม่เกิน 20 มม. • แนวและตำแหน่งเสาและผนัง ไม่เกิน 12 มม. ทุกช่วงหรือ 6.0 ม. รวมไม่เกิน 25 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 19) หรือตามข้อกำหนด	☐	☐	
4	**ความดิ่งของแบบเสาและผนัง**	ไม่เกิน 6 มม. ทุกระยะ 3.0 ม. และรวมไม่เกิน 25 มม. ตลอดความสูง (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 19) หรือตามข้อกำหนด	☐	☐	
5	**ระยะห่างค้ำยันและคานรองแบบ**	ไม่เกิน ☐ ม. ตามแบบค้ำยัน	☐	☐	
6	**รอยต่อแบบสนิท อุดรอยรั่วแล้ว**	น้ำปูนไม่รั่ว	☐	☐	
7	**ความสะอาดภายในแบบก่อนเท**	ไม่มีขี้เลื่อย เศษลวด หรือน้ำขัง	☐	☐	
8	**ทางเดิน ราวกันตก และนั่งร้านรอบพื้นที่เท**	มั่นคง มีราวกันตกครบ	☐	☐	
9	**อายุหรือกำลังอัดคอนกรีตก่อนถอดแบบข้างและแบบท้อง**	• แบบข้างคาน เสา ผนัง ฐานราก 2 วัน • แบบท้องพื้นและคาน 14 วัน แล้วค้ำกลับอีก 14 วัน • หรือกำลังอัดถึง 5.0 MPa (แบบข้าง) 14.0 MPa (แบบท้อง) (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.11.8–5.11.9) หรือตามที่ผู้ออกแบบกำหนด	☐	☐	
10	**ลำดับการถอดค้ำยันและการค้ำกลับ**	ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F04-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา