สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 9 จุดสำคัญ **งานเทคอนกรีตและบ่ม**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**ใบตรวจผ่านเหล็กเสริม ไม้แบบ และงานระบบที่ฝัง ของจุดที่จะเท**	ลงชื่อครบ	☐	☐	
2	**สภาพอากาศ และการเตรียมผ้าคลุมกันฝน**	ห้ามเทขณะฝนตก เว้นแต่มีที่กันฝน (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.4.6)	☐	☐	
3	**ใบส่งคอนกรีตทุกคัน: กำลังอัด เวลาผสม เลขซีลท้ายรถ**	• ตรงใบสั่ง • เวลาตั้งแต่ผสมถึงเทเสร็จไม่เกิน ☐ นาที ตามข้อกำหนด • บันทึกในตารางรับคอนกรีต (หน้าบันทึก หรือใบ T-01)	☐	☐	
4	**ค่ายุบตัวทุกคัน หรือตามความถี่ที่กำหนด**	• ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ (ใช้เครื่องสั่น): ฐานราก 50–75 มม. • พื้น คาน ผนัง 50–100 มม. • เสา 50–125 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 11)	☐	☐	
5	**เก็บก้อนตัวอย่างพร้อมป้ายวันที่ ตำแหน่ง เลขคันรถ**	• อย่างน้อย 3 ก้อนต่อชุด ทุกวันที่เท ทุก 50 ลบ.ม. (พื้นและผนังทุก 250 ตร.ม.) และทุกครั้งที่เปลี่ยนกำลังอัดหรือแหล่งหินทราย (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.8.3) • ส่งทดสอบตามใบ T-01	☐	☐	
6	**ห้ามเติมน้ำในคอนกรีตที่หน้างาน**	ไม่เติมน้ำ การปรับใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตและผู้ควบคุมงาน	☐	☐	
7	**การจี้เขย่า: หัวถึง แนวดิ่ง ไม่ลากหัวจี้ ไม่จี้นานจนน้ำปูนลอย**	• ผิวมันวาว ฟองอากาศหยุดผุด • จุดจี้ห่าง 450–750 มม. จุดละ 5–15 วินาที (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.5.2)	☐	☐	
8	**เริ่มบ่มทันทีที่ผิวเริ่มแข็ง และบ่มต่อเนื่อง**	ผิวชื้นต่อเนื่อง 7 วัน (ปูนประเภท 1) 3 วัน (ประเภท 3) ปอซโซลานนานกว่า 7 วัน (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.6.3.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
9	**ผลกำลังอัดที่อายุทดสอบตามข้อกำหนด**	• เฉลี่ย 3 ก้อนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าค่าที่แบบกำหนด ☐ • แต่ละก้อนต่ำกว่าได้ไม่เกิน 3.5 MPa (กำหนดไม่เกิน 35 MPa) หรือร้อยละ 10 (เกิน 35 MPa) (มยผ. 1101-64 ข้อ 5.9.1) • ไม่ผ่าน: เจาะแกน เฉลี่ยร้อยละ 85 แต่ละก้อนร้อยละ 75 (ข้อ 5.9.2.2) • สรุปผลในใบ T-02	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก · มอก. 213 คอนกรีตผสมเสร็จ (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F05-F-TH งานเทคอนกรีตและบ่ม ใบที่ ..... วันที่ .....

บันทึกรับคอนกรีตทุกคัน (ใช้คู่กับ T-01)

ลำดับ	เลขใบส่ง / ทะเบียนรถ	ออกโรงงาน / ถึงงาน (เวลา)	เทเริ่ม–เสร็จ (เวลา)	ปริมาณ (ลบ.ม.)	ค่ายุบตัว (มม.)	อุณหภูมิ (°C)	เลขชุดก้อนตัวอย่าง	ตำแหน่งที่เท	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F05-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 25 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบซ้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา