สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **งานกันซึม (ห้องน้ำ ระเบียง ดาดฟ้า)**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**ผิวพื้น: แห้ง สะอาด ไม่มีฝุ่น น้ำมัน หรือปูนร่อน**	ความชื้นไม่เกินที่ผู้ผลิตกำหนด	☐	☐	
2	**ความลาดเอียงพื้นลงท่อระบาย**	ลาด ☐ ไม่มีแอ่ง	☐	☐	
3	**ซ่อมรอยร้าว โพรง และรอบท่อที่ทะลุพื้น ก่อนทา**	อุดด้วยวัสดุที่กำหนด	☐	☐	
4	**ทำบัวโค้ง (ลบมุม) ที่รอยต่อพื้นกับผนัง**	ทุกมุม	☐	☐	
5	**เสริมตาข่ายหรือแผ่นเสริมที่มุม รอยต่อ และรอบท่อ**	ครบทุกจุด	☐	☐	
6	**จำนวนชั้นและอัตราการใช้วัสดุ**	☐ ชั้น อัตรา ☐ ต่อ ตร.ม. ทาสลับทิศ	☐	☐	
7	**ความสูงการทาขึ้นผนัง**	พื้นทั่วไป ☐ ซม. โซนเปียกหรือฝักบัว ☐ ซม. ตามแบบ	☐	☐	
8	**ทดสอบขังน้ำ**	ระดับน้ำ ☐ ซม. นาน ☐ ชม. ตามข้อกำหนด	☐	☐	
9	**ตรวจใต้พื้นและผนังห้องข้างเคียง ระหว่างและหลังขังน้ำ**	ไม่มีรอยชื้นหรือน้ำหยด ระดับน้ำไม่ลด	☐	☐	
10	**ถ่ายรูปการขังน้ำ พร้อมวันที่ เวลาเริ่ม และเวลาสิ้นสุด**	มีรูปครบ	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: แบบและรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และคู่มือของผู้ผลิตระบบกันซึม (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F08-F-TH งานกันซึม (ห้องน้ำ ระเบียง ดาดฟ้า) ใบที่ ..... วันที่ .....

ทดสอบขังน้ำ

ลำดับ	ห้อง / พื้นที่	วันที่	เวลาเริ่มขังน้ำ	เวลาสิ้นสุด	ระดับน้ำเริ่ม / จบ (ซม.)	รั่วใต้พื้น (ใช่ / ไม่)	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F08-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา