สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **งานระบบประปาและสุขาภิบาล**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**แนวท่อ ขนาดท่อ และตำแหน่งจุดจ่ายน้ำ จุดระบาย เทียบแบบ**	ตามแบบ	☐	☐	
2	**ความลาดเอียงท่อระบายน้ำและท่อโสโครก**	☐ ตามแบบ ลาดลงทางเดียว ไม่ตกท้องช้าง	☐	☐	
3	**ท่ออากาศ ที่ดักกลิ่น และช่องล้างท่อ**	มีตามแบบ สุขภัณฑ์ทุกตัวมีที่ดักกลิ่น	☐	☐	
4	**ทดสอบแรงดันท่อน้ำดี ก่อนฉาบปิด เทพื้น หรือปิดฝ้า**	แรงดัน ☐ นาน ☐ ตามข้อกำหนด แรงดันไม่ตก	☐	☐	
5	**ทดสอบท่อระบายน้ำด้วยการชังน้ำหรือปล่อยน้ำไหล**	ไม่รั่วซึมที่ข้อต่อ น้ำไหลสะดวก	☐	☐	
6	**ถ่ายรูปแนวท่อก่อนปิดผนัง เทพื้น หรือปิดฝ้า พร้อมระยะอ้างอิง**	มีรูปครบทุกห้อง	☐	☐	
7	**ถังบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน: ขนาด ระดับ ทิศทางเข้าออก ท่ออากาศ**	ตามแบบ ฝาเปิดดูแลได้	☐	☐	
8	**เปิดน้ำทุกจุด ตรวจแรงดัน การไหล และรอยรั่วใต้อ่างและข้อต่อ**	ไม่รั่ว	☐	☐	
9	**กดชักโครกและเทน้ำลงท่อระบายทุกจุด ตรวจการไหลและกลิ่น**	ไหลเร็ว ไม่มีน้ำเอ่อย้อน ไม่มีกลิ่น	☐	☐	
10	**ปิดก๊อกทุกจุด แล้วดูมาตรวัดน้ำ**	มาตรไม่หมุน	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F11-F-TH งานระบบประปาและสุขาภิบาล ใบที่ ..... วันที่ .....

ทดสอบแรงดันท่อต่อแนว

ลำดับ	แนวท่อ / โซน	วันที่	แรงดันเริ่ม	แรงดันจบ	ระยะเวลา	รั่ว (ใช่ / ไม่)	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F11-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 23 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา