สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**รุ่น ขนาดทำความเย็น และชนิดสารทำความเย็น ตรงใบสั่ง**	ตรง เครื่องใหม่ ซีลไม่ถูกเปิด	☐	☐	
2	**ตำแหน่งชุดในห้องและชุดนอกห้อง: ระยะรอบเครื่อง การระบายลม การเข้าซ่อมบำรุง**	ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
3	**แผ่นยึดชุดในห้อง: ได้ระดับ ยึดกับโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้**	ได้ระดับ แน่น	☐	☐	
4	**ขาแขวนหรือฐานชุดนอกห้อง: ยึดแน่น ได้ระดับ มียางรองกันสั่น**	ไม่โยก	☐	☐	
5	**ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็นทั้งสองเส้นและท่อน้ำทิ้ง**	หุ้มตลอดแนว ไม่มีช่องเปิด	☐	☐	
6	**ท่อน้ำทิ้ง: ลาดลงตลอดแนว ไม่ตกท้องช้าง ปลายท่อไม่จมน้ำ**	ลาดลง ☐	☐	☐	
7	**ทดสอบรั่วด้วยแรงดัน (ถ้าข้อกำหนดหรือผู้ผลิตระบุ)**	แรงดัน ☐ นาน ☐ แรงดันไม่ตก	☐	☐	
8	**ทำสุญญากาศด้วยปั๊มสุญญากาศ ก่อนเปิดวาล์วสารทำความเย็น**	ถึงค่า ☐ และค้างได้ ☐ นาที ตามผู้ผลิต	☐	☐	
9	**เทน้ำทดสอบถาดน้ำทิ้งชุดในห้อง**	น้ำไหลออกปลายท่อ ไม่หยดในห้อง	☐	☐	
10	**เดินเครื่อง ☐ นาที วัดอุณหภูมิลมจ่ายและลมกลับ**	ผลต่างตามเกณฑ์ผู้ผลิต ☐ °C	☐	☐	
11	**เสียงและการสั่นของชุดในห้องและชุดนอกห้อง**	ไม่มีเสียงผิดปกติ	☐	☐	
12	**ใบรับประกันเครื่องและงานติดตั้ง คู่มือ และการสาธิตการล้างแผ่นกรอง**	ได้รับครบ	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: คู่มือผู้ผลิต คู่มือติดตั้งของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ติดตั้ง · มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F12-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา