สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **งานประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียมและกระจก**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

กระจกในตำแหน่งที่เสี่ยงต่อการชนหรือการตกต้องเป็นชนิดที่แบบและกฎหมายกำหนด ให้ยึดแบบและข้อกำหนดของโครงการ

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**แบบขยายประตูหน้าต่าง: ขนาด ทิศทางเปิด ชนิดกระจก และอุปกรณ์**	ฉบับอนุมัติ	☐	☐	
2	**ชนิดและความหนากระจกในแต่ละตำแหน่ง (นิรภัย ลามิเนต ฉนวน)**	ตรงแบบ มีเครื่องหมายบนกระจกตามชนิด	☐	☐	
3	**ขนาดช่องเปิด ความดิ่ง ความฉาก และระดับธรณีก่อนติดตั้ง**	คลาดเคลื่อนไม่เกิน ____ มม.	☐	☐	
4	**เสาเอ็นและคานทับหลังรอบช่องเปิด**	มีครบตามแบบ	☐	☐	
5	**การยึดวงกบ: ชนิดพุก และระยะจุดยึด**	ระยะไม่เกิน ____ ซม. ยึดแน่น	☐	☐	
6	**วงกบได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้ระดับ วัดเส้นทแยงมุม**	เส้นทแยงมุมต่างกันไม่เกิน ____ มม.	☐	☐	
7	**การอุดช่องว่างรอบวงกบและการยาแนวภายนอก**	อุดเต็ม ยาแนวต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง	☐	☐	
8	**บานเปิดปิดลื่น ไม่ฝืด ไม่ตก ช่องว่างรอบบานสม่ำเสมอ**	ช่องว่าง ____ มม.	☐	☐	
9	**กุญแจ มือจับ บานพับ ลูกล้อ ตัวล็อก และอุปกรณ์กันบานตก**	ทำงานครบทุกชุด	☐	☐	
10	**กระจกบานใหญ่หรือบานติดพื้นมีแถบสังเกตเห็นตามที่แบบกำหนด**	มีตามแบบ	☐	☐	
11	**ฉีดน้ำทดสอบการรั่วซึมรอบวงกบและรอยต่อ**	ฉีดนาน ____ นาที ไม่มีน้ำเข้าด้านใน	☐	☐	
12	**ตรวจรอยยาแนวหลังแห้ง ภายในและภายนอก**	เรียบ ต่อเนื่อง ไม่แตก ไม่หลุด	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: แบบและรายการประกอบแบบ แบบขยายประตูหน้าต่าง รายการประกอบแบบ และคู่มือของผู้ผลิต (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F15-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 21 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 3 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา