สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **งานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบ้านพักอาศัย**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

งานติดตั้งและทดสอบต้องทำโดยผู้ติดตั้งและช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชื่อมต่อ ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**เอกสารขออนุญาต การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า**	ครบตามที่หน่วยงานกำหนด	☐	☐	
2	**ผลตรวจความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ลงนามโดยวิศวกรตามที่หน่วยงานกำหนด**	มีหนังสือรับรอง	☐	☐	
3	**แบบติดตั้ง แผนผังไฟฟ้าเส้นเดียว ขนาดระบบ รุ่นแผงและอินเวอร์เตอร์**	ฉบับอนุมัติ ตรงกับของที่ส่งเข้าหน้างาน	☐	☐	
4	**การยึดโครงรองรับกับโครงหลังคา: ชนิดตัวยึด จำนวน และตำแหน่ง**	ตามแบบ ยึดเข้าโครงสร้าง ไม่ยึดกับแผ่นหลังคาอย่างเดียว	☐	☐	
5	**การกันรั่วทุกจุดที่เจาะหรือยึดผ่านหลังคา**	มีวัสดุกันรั่วครบทุกจุด	☐	☐	
6	**สายกระแสตรง: ชนิดสำหรับงานโซลาร์ เดินในท่อหรือราง ไม่โดนแดดและขอบคมโดยตรง**	ตามแบบ ยึดเรียบร้อย	☐	☐	
7	**อุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันฝั่งกระแสตรงและกระแสสลับ และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก**	มีครบ พิกัดตามแบบ	☐	☐	
8	**การต่อลงดินของโครงแผง อินเวอร์เตอร์ และการต่อฝาก**	ต่อเนื่องครบทุกแผง ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
9	**ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (เมื่อข้อกำหนดหรือหน่วยงานกำหนด)**	มี และทดสอบแล้วทำงาน	☐	☐	
10	**วัดแรงดันวงจรเปิดและขั้วของแต่ละสตริงก่อนต่อเข้าอินเวอร์เตอร์**	อยู่ในช่วงที่คำนวณ ☐ ขั้วถูกต้อง	☐	☐	
11	**วัดความต้านทานฉนวนฝั่งกระแสตรง**	ไม่ต่ำกว่า ☐ ตามมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
12	**ทดสอบการหยุดจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์เมื่อไฟของการไฟฟ้าดับ**	หยุดจ่ายตามที่กำหนด	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา · ข้อกำหนดการไฟฟ้า ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในพื้นที่ และการแจ้งยกเว้นใบอนุญาตต่อ กกพ. (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F16-F-TH งานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบ้านพักอาศัย ใบที่ ..... วันที่ .....

ค่าที่วัดได้ต่อสตริง

ลำดับ	สตริง / จุดวัด	ค่าตามเกณฑ์	ค่าที่วัดได้	เครื่องมือ / เลขเครื่อง	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F16-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 24 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 9 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา