สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 13 จุดสำคัญ **งานติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

งานไฟฟ้าต้องทำและทดสอบโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย การเพิ่มขนาดมิเตอร์ต้องยื่นกับการไฟฟ้า ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**ขนาดมิเตอร์ สายเมน และเมนเบรกเกอร์ของบ้าน เทียบกับโหลดรวมหลังเพิ่มเครื่องชาร์จ**	เพียงพอตามการคำนวณโหลด หรือยื่นขอเพิ่มขนาดแล้ว	☐	☐	
2	**ผังวงจรของเครื่องชาร์จ พิกัดกระแส และตำแหน่งติดตั้ง**	มี และตรงกับหน้างาน	☐	☐	
3	**วงจรเฉพาะสำหรับเครื่องชาร์จ ไม่ห่วงกับโหลดอื่น**	แยกวงจร	☐	☐	
4	**ขนาดสายและพิกัดเบรกเกอร์ของวงจรเครื่องชาร์จ**	ตามแบบและคู่มือผู้ผลิต ☐	☐	☐	
5	**เครื่องตัดไฟรั่วชนิดที่ผู้ผลิตเครื่องชาร์จและมาตรฐานที่อ้างอิงกำหนด**	ชนิดและพิกัดตามแบบ ☐	☐	☐	
6	**สายดินของวงจรและการต่อหลักดิน**	ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
7	**การเดินสาย: ร้อยท่อหรือราง ยึดเรียบร้อย ป้องกันน้ำและแรงกระแทก**	ตามแบบ	☐	☐	
8	**ความสูงติดตั้งและระยะถึงช่องชาร์จของรถ สายชาร์จไม่ตึง ไม่ขวางทางเดิน**	สูง ☐ ม. ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
9	**ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นของเครื่องเหมาะกับตำแหน่ง (ในร่ม กลางแจ้ง)**	ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
10	**วัดความต้านทานฉนวนของวงจร และความต้านทานหลักดิน**	ตามมาตรฐานที่อ้างอิง ☐	☐	☐	
11	**ทดสอบการตัดของเครื่องตัดไฟรั่ว**	ตัดวงจรทุกครั้ง	☐	☐	
12	**ทดลองชาร์จกับรถจริง วัดกระแสและแรงดันขณะชาร์จ**	กระแสไม่เกินพิกัดวงจร แรงดันตกไม่เกิน ☐	☐	☐	
13	**ตรวจอุณหภูมิจุดต่อและเบรกเกอร์หลังชาร์จต่อเนื่อง ☐ นาที**	ไม่มีจุดร้อนผิดปกติ	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: MPESTD-001:2563 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย อาคารชุด อาคารสำนักงาน · มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า	BTH-F17-F-TH งานติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน	ใบที่	วันที่ .....

ค่าที่วัดได้ต่อจุด

ลำดับ	จุดวัด	ค่าตามเกณฑ์	ค่าที่วัดได้	เครื่องมือ / เลขเครื่อง	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

ฉบับมืออาชีพ BTH-F17-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 23 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 7 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา