สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **งานนั่งร้านและค้ำยันชั่วคราว**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**แบบและรายการคำนวณนั่งร้านหรือค้ำยัน (เมื่องานกำหนดให้มี) และผู้รับรอง**	• ฉบับอนุมัติ ☐ • วิศวกรออกแบบเมื่อสูงตั้งแต่ 4 ม. ไม่มีคู่มือผู้ผลิต หรือชั้นละเกิน 2 ม. (ประกาศฯ ข้อ 3 และ 14)	☐	☐	
2	**สภาพชิ้นส่วน: ท่อ ข้อต่อ ขาปรับ แผ่นรองฐาน ไม่บิด ไม่ผุ ไม่แตก**	ไม่มีชิ้นส่วนชำรุด	☐	☐	
3	**ฐานรองรับ: พื้นแน่น มีแผ่นรองใต้ขา ไม่วางบนดินอ่อนหรือของที่ทรุดได้**	• ตามแบบ • รับได้ 2 เท่าของน้ำหนักใช้งาน (ประกาศฯ ข้อ 20(4))	☐	☐	
4	**ระยะห่างเสา คานรับ และค้ำยันทแยงครบตามแบบ**	ระยะ ☐ ม. ค้ำทแยงครบ	☐	☐	
5	**พื้นทางเดิน ราวกันตก แผงกันของตก และบันไดขึ้นลง**	• ครบทุกชั้น • พื้นกว้างอย่างน้อย 35 ซม. • ราวกันตก 90–110 ซม. มีราวบนและราวกลาง • ขอบกันของตก 15 ซม. • ขั้นบันไดห่างไม่เกิน 30 ซม. • พื้นห่างผนังเกิน 45 ซม. ต้องมีราวด้านผนัง (ประกาศกรมสวัสดิการฯ นั่งร้าน 2564 ข้อ 10 และ 23)	☐	☐	
6	**การยึดนั่งร้านกับโครงสร้างอาคาร**	• ระยะยึด ☐ ตามแบบหรือผู้ผลิต • สูงตั้งแต่ 4 ม. ต้องยึดกับอาคารกันโย้ ห้ามยึดกับหอลิฟต์หรือโครงเครื่องจักร (ประกาศฯ ข้อ 16 และ 23(5)) • สากล: จุดแรก 4 เท่าความกว้างฐาน แล้วทุก 6.1 หรือ 7.9 ม. (OSHA 1926.451(c))	☐	☐	
7	**ป้ายสถานะนั่งร้าน (ใช้ได้ หรือ ห้ามใช้) และวันตรวจล่าสุด**	• มีป้าย • ตรวจก่อนใช้ทุกวัน บันทึกในแบบฟอร์มท้ายประกาศฯ	☐	☐	
8	**ค้ำยันใต้แบบพื้นและคานก่อนเทคอนกรีต: ระยะ ความดิ่ง การล็อกขาปรับ**	ตามแบบ ระยะ ☐ ม.	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 293 ง 30 พ.ย. 2564 · ออกตามกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564) · OSHA 29 CFR 1926.451 ข้อกำหนดทั่วไปของนั่งร้าน (กฎหมายสหรัฐอเมริกา ใช้เทียบ) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F22-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 18 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 2 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา