สร้าง | BUILD TH ใบบันทึกทดสอบและเก็บตัวอย่าง	ใบบันทึก ฉบับฟรี · 4 จุดสำคัญ **สรุปผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**รายงานจากห้องทดสอบ: เลขชุด วันที่เท อายุ ขนาด และชนิดตัวอย่าง**	ครบทุกชุด ตรงกับใบรับคอนกรีต (T-01)	☐	☐	
2	**กำลังอัดเฉลี่ยของแต่ละชุด เทียบกำลังอัดที่กำหนด**	ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการ ☐	☐	☐	
3	**ค่ายุบตัวของก้อนที่ต่ำที่สุดในชุด**	ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามข้อกำหนด ☐	☐	☐	
4	**ชุดที่ไม่ผ่าน: แจ้งผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร**	มีหนังสือแจ้งภายใน ☐ วัน และระบุตำแหน่งที่เท	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1101-64 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-T02-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 7 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 2 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบบันทึกอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา